

# 変更契約情報

26-178-5

請 負 人		(株)奥田建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		高台避難場所及び高台避難路整備その3工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,680,000円	49,680,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月24日	平成27年12月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月24日から 平成27年3月20日まで	平成26年9月24日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変更後請負代金額	71,078,040円 増額21,398,040円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月24日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤坂神社西地区において、本工事で施工したブロック積工を含む現況斜面の流水対策工法を地権者と協議を行った。その調整に不測の日数を要したため、工期を下記のとおり変更する。</li> <li>・本工事において、排水対策のため、法留柵工51m、植生シート290㎡を追加し、又、現地精査の結果、現地の地盤高が低かったため、根入を確保した結果、ブロック積の面積を11㎡増工する。</li> <li>・今回追加する個所については、一連の作業であり一体的な施工を必要とするため、本工事の変更で対応する。</li> </ul>	