

変更契約情報

26-179-03

請 負 人		株式会社 奥田建設	
工事（業務）名		石巻(月浦)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	38,232,000円	38,232,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月24日	平成27年 3月31日
	工 期 (履行期間)	平成26年 9月24日から 平成27年 3月10日まで	平成26年 9月24日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	44,093,160円 増減額5,861,160円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月26日	
	工 期 (履行期間)	平成26年 9月24日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容		<p>1 防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、配水管布設工事において関係部署及び造成工事との工程調整により一部場内側配管の施工を増工する。</p> <p>2 舗装本復旧において同上の理由で舗装復旧をしたい。また場外部分について工事により舗装に影響が出たため関係部署と協議を行い本復旧を増工する。</p> <p>3 配管土工で当初軟岩掘削工を1/2断面で設計計上していたが、現状の岩盤状況が路盤下部分まで軟岩となっていたので変更する。</p>	