

変更契約情報

26-185-2

請 負 人	国際航業㈱石巻営業所		
工事(業務)名	湊西地区土地区画整理事業測量調査設計業務(その2)		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	252,720,000円	252,720,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月16日	平成28年2月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月16日から 平成28年3月31日まで	平成26年9月16日から 平成28年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	266,798,880円	増額14,078,880円
	変更契約締結年月日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月16日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容	1 業務の実施にあたり、関係する地権者との仮換地引渡しにかかる造成計画の調整や補償対象者との調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったことから、履行期間を下記のとおり延期する。 2 履行期間の延期に伴い工事施工管理並びに電力・電話工事管理支援に係る業務を増とする。		