

変更契約情報

26-215-01

請 負 人	株式会社ケーユーケー 石巻営業所		
工事（業務）名	災復28-2号東5~8処理分区污水管渠（2工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	164,139,480円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年11月7日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	一 円	増減額 一 円
	変更契約締結年月日	平成27年3月26日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年11月7日から平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、作業人員等の労務及び資材等の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。 なお、施工数量が決まりしだい工事内容の変更を実施する。		