

変更契約情報

26-221-03

請 負 人		株式会社 森本組東北支店	
工事（業務）名		牡鹿（泊浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	27,021,600円	27,021,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月 4日	平成27年 3月31日
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 3月10日まで	平成26年11月 4日から 平成27年 8月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	29,883,600円 (増)減額 2,862,000円	
	変更契約締結年月日	平成27年 8月26日	
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の配水管布設工の実施にあたり、現地精査の結果、配水管布設工をL=190.3mから2.3m増工し、L=192.6mに変更する。</p> <p>2 配水管を布設する現道は勾配が大きく曲線部分のため、見通しが悪い。住民の安全な通行を確保するため交通誘導員を増工し、安全費を変更する。</p> <p>3 水道企業団との協議の結果、通水試験を実施する必要があったため、通水試験を計上する。</p>	