

変更契約情報

26-227-03

請 負 人		株式会社 奥田建設	
工 事 (業 務) 名		石巻 (祝田) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原 (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 0 7 6, 0 0 0 円	5, 0 7 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 4 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 4 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 0 日 まで	平成 2 6 年 1 1 月 4 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 1 0 2, 8 4 0 円 減額 1, 9 7 3, 1 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 4 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 祝田 B 地区において当初、移転宅地への上水道整備のため水道管理者と協議し、既設給水管を更新して新設で配水管布設を計上したが、配水管布設箇所道路事業による排水側溝整備が計画されたため再度水道管理者と協議した結果、他工事 (本体造成工事) による既設給水管からの取り出しのみで承諾されたため、当初計上した配水管布設工 L = 3 7 . 2 m を減工する。</p> <p>2 祝田 A 地区において、隣地地権者との協議の結果、フェンス設置工 L = 4 7 . 2 m を増工する。</p>	