

変更契約情報

26-228-03

請 負 人		(株)菅原組	
工 事 (業 務) 名		新橋4号線ほか27路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	113,296,320 円	113,296,320 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成27年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から 平成27年 2月27日まで	平成 26年 10月 30日から 平成 27年 9月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増 減 額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から平成27年12月15日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、①冬期間の施工時期の調整②関連工事（下水道建設課）との調整③関連機関との調整(町内会、警察署)との調整が必要となり、不測の日数を要したため、工期を延期する。</p>	