

変更契約情報

26-242-02

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事 (業 務) 名		鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,644,000 円	31,644,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年11月 7日	平成27年 2月 25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年11月 7日から 平成 27年 2月 27日まで	平成 26年11月 7日から 平成 27年 3月 27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,544,440 円 <input type="checkbox"/> 増減額 10,900,440 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3月 24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 法面の吹付砕工の施工の際、既存岩盤が確認され掘削が必要になったことからV=630m³の岩掘削を増工する。</p> <p>今回の変更において、変更額が請負額の3割を超えるが、増工は本業務と一連の作業となっていることから、本業務において変更契約を行う。</p>	