

変更契約情報

26-244-03

請 負 人	南光運輸 株式会社		
工 事 (業 務) 名	中瀬公園災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	215,509,680円	216,091,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月 5日	平成27年 6月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から 平成27年 3月27日まで	平成26年12月 6日から 平成27年 7月17日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額		
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 7月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から平成27年 7月28日まで	
変 更 内 容	本災害復旧工事の舗装工において、内海橋の車両重量規制があるため、自走式フィニッシャーの搬入が遅れ、工事日数に不足が生じることから、請負者より工期延期の請求があったため、協議の結果、工期を変更する。		