

変更契約情報

26-247-01

請 負 人	東亜環境サービス株式会社 石巻支店		
工 事 (業 務) 名	災復30-1号 東16処理分区污水管渠(1工区) 災害復旧工事		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容		② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	331,452,000円	1円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1円 増減額 1円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 12月 6日から 平成27年 9月 30日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、交通誘導員等の労務及び資機材の手配調整に不測の日数を要し、また地下埋設物調査により支障となるガス管・水道管の移設を行う必要があり、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。 なお、施工数量が決定次第工事内容の変更を実施する。		