

変更契約情報

26-249-02

請 負 人	新日本建設工業株式会社		
工事（業務）名	災復 25-2 号東 2～3 処理分区污水管渠（2 工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	230,698,800円	230,698,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月6日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	— 円 増減額 — 円	
	変更契約締結年月日	平成 27年9月29日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月6日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	国道 398 号の施工において、宮城県発注の道路災害復旧工事と施工箇所が重複するため、工程調整に不測の日数を要し工期内の完成が困難となったことから、完成期日を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をする。		