

変更契約情報

26-250-02

請 負 人	新日本建設工業株式会社東北支店		
工 事 (業 務) 名	災復 25-1 号 東 2~3 処理分区污水管渠 (1 工区) 災害復旧工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	201,036,600円	201,036,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月6日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	地下埋設物調査により支障となるガス・水道管の移設を行う必要があり、また隣接工区との工程調整を行ったが、工期内の完成が困難となった為、完成期日を変更する。なお、施工数量が決定次第工事内容の変更を実施する。		