

変更契約情報

26-254-4

請 負 人	広伸建設㈱		
工 事 (業 務) 名	釜谷崎月浜線道路改良工事		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	37,800,000円	37,800,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月21日	平成28年2月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から 平成27年3月31日まで	平成26年11月21日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	37,800,000円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容	工事の施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整に、不測の日数を要し工期内完了が困難となったため、工期を延期する。		