

変更契約情報

26-275-01

請 負 人		黒須産業株式会社	
工 事 (業 務) 名		農集 (鹿又地区) 管路施設災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	33,814,800円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 12月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 12月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,115,600円	増減額 7,300,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>1 布設替えを行った本管内部の出来栄を確認するため、管内のTVカメラ調査を68.2m増工する。</p> <p>2 本工事箇所において、汚水量が多く、また本管仮排水と宅内ます仮排水の24時間管理を必要とすることから、仮排水工をバキューム車から自動仮排水へ変更する。</p> <p>3 本工事箇所の地盤支持力が低く、改築推進中に先導機が蛇行して、規定勾配確保が困難な状態の為、地盤を安定させて施工するため、薬液注入工を増工して施工する。</p> <p>4 現地精査の結果、内副管工を1箇所、インバート工を2箇所、増工し施工する。</p> <p>5 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用を平成26年12月から平成27年1月に変更する。</p>	