

変更契約情報

26-288-4

請 負 人		(株)ヤマゼン雁部組	
工事(業務)名		後川ほか1河川災害復旧工事	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	88,938,000円	88,938,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月3日	平成28年1月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月3日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月3日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	103,742,640円	増額14,804,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月3日から平成28年3月30日まで	
変 更 内 容		<p>本工事を施工するにあたり平成27年9月18日の大雨により施工中の護岸の一部が再度被災したためコンクリートブロック積工94㎡を増工する。</p> <p>また、現地精査をした結果、既設河川右岸側(1工区、2工区)に仮設道路等を設ける必要があったことから、伐木・除根等を増工する。</p>	