

# 変更契約情報

26-295-02

請 負 人	株式会社 角張工務店		
工事（業務）名	災復24-1号 新境処理分区污水管渠災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,516,000 円	24,516,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月22日	平成27年 3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月22日から 平成27年 3月31日まで	平成26年12月22日から 平成27年 7月31日まで
変更後	変更後請負代金額	30,492,720 円	増額 5,976,720円
	変更契約締結年月日	平成27年7月22日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月22日から	平成27年 9月30日まで
変 更 内 容	推進切羽部の湧水量が想定より多いため、地下水低下工（ウエルポイント）を計上したい。また、取付管推進の薬液注入工を計上する。 なお、上記変更に伴い施工調整に不測の日数を要するため、工期を変更する。		