

変更契約情報

26-303-01

請 負 人	アーステック株式会社		
工事（業務）名	公下单私4号 貞山二丁目ほか2字地内枝線築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,990,240 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月15日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月15日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	13,184,640 円 増額 194,400円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月15日から 平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	<p>1 石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替え工事と施工時期が重複しており、作業調整に時間を要したことから、完成工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日までに変更する。</p> <p>2 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。</p>		