

変更契約情報

26-309-2

請 負 人		山下設備工業㈱	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設機械設備 (その1) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	566,568,000円	566,568,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月28日	平成27年12月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月29日から 平成28年2月29日まで	平成27年1月29日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	589,732,920円	増額23,164,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月29日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・既設厨房機器の移設を本工事にて行う予定だったが、既存施設の運用に支障をきたすことから、移設を中止し追加で製作据付工事を行う。 ・トイレのレイアウト変更に伴い建築工事と配置について調整したところ、収まりの関係で手洗器の仕様を変更し前室にも追加設置する。 ・関係機関とライフライン施工時期について協議をしたところ、本施設開所前に水道・ガスを供給することが困難となった。開所を最優先とするため、本工事にて水道・ガスの仮設工事を追加する。 ・水道企業団との協議で今後建設予定の復興住宅との関係から増圧ポンプの仕様を変更する様指導があった。増圧ポンプの口径を75mmから50mmに変更する。 	