

変更契約情報

26-310-02

請 負 人		株式会社パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		田道町一・蛇田新橋線測量調査橋梁設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	48,857,040 円	48,857,040 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月13日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月13日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 1月13日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	51,773,040 円	増減額 2,916,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月13日から平成28年 1月29日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、市道田道町一・蛇田新橋線における橋梁架け替え計画にあたり、橋梁予備・詳細設計及びそれに伴う測量・調査・設計を行うものである。業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を下記のとおり延期する。</p> <p>また、ボーリング調査を実施したが、当初想定していた地質と大きく異なっていたため、ボーリング個所を1箇所追加したこと、土質試験の回数を増やしたことによる請負額の増額を行う。</p>	