

変更契約情報

26-317-01

請 負 人		株式会社日総	
工 事 (業 務) 名		農集 (中道地区) 集落排水施設災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	20,250,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月 26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年1月 26日から 平成 27年3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,740,400円	増減額 1,490,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年1月 26日から平成 27年 6月 30日まで	
変 更 内 容		<p>1 布設替えを行った本管内部の出来栄を確認するため、管内のTVカメラ調査を177.0m増工する。</p> <p>2 現地精査の結果、舗装版切断工を317.0m、舗装版破碎工を158㎡、取付管撤去設置工を2箇所増工し施工する。</p> <p>3 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用を平成26年12月から平成27年1月に変更する。</p> <p>4 東日本大震災復旧工事の復興需要の急増により、宅内ポンプ制御盤及び汚水ポンプ製作メーカーにおいて製造の遅延が生じており、納品期間に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となった為、工期を変更する。</p>	