

# 変更契約情報

26-326-01

|              |                   |                                                                                                                                                     |                          |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人        |                   | 総武建設株式会社                                                                                                                                            |                          |
| 工 事（ 業 務 ） 名 |                   | 住吉中学校武道場建設工事                                                                                                                                        |                          |
| 項 目          |                   | ①原（当初）請負契約の内容                                                                                                                                       | ②現請負契約の内容                |
| 変<br>更<br>前  | 請 負 代 金 額         | 76,248,000円                                                                                                                                         | 円                        |
|              | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成27年 2月 5日                                                                                                                                         | 平成 年 月 日                 |
|              | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成27年 2月 5日から<br>平成27年 3月31日まで                                                                                                                      | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後  | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 79,779,600円 増減額 3,531,600円                                                                                                                          |                          |
|              | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年 3月26日                                                                                                                                         |                          |
|              | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成27年 2月 5日から平成27年 8月31日まで                                                                                                                          |                          |
| 変 更 内 容      |                   | <p>1 平成27年1月9日付、本工事の入札公告（石巻市公告第8号）内、その他の事項により、この工事に係る請負契約を締結した後において、平成26年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、適正工事期間を見直し、工期を延長する。</p> <p>2 工期の延長に伴い、共通費を変更する。</p> |                          |