

変更契約情報

26-338-01

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	災復 26-3 号 東 3 処理分区汚水管渠 (3 工区) 災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	280,782,720円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 3月 26日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円 増減額 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 3月 26日から平成 27年 9月 30日まで	
変 更 内 容	本工事施工にあたり、震災後の労働者需要の急増から、作業員及び資材、交通誘導員等の不足が生じ、その確保に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となった為、工期を変更する。		