

# 変更契約情報

26-338-3

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 26-3 号 東 3 処理分区汚水管渠(3 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	280,782,720円	280,782,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年9月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	280,782,720円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		<p>本工事施工にあたり、想定外箇所に水道管が埋設されており、対応に時間を要した。また、近隣会社から、繁盛期中は工事を自粛して欲しいと依頼があり、一部路線で施工待機が発生した。以上のことにより、不測の日数を要した為、工期内の完成が困難となり、下記のとおり工期を変更したい。</p> <p>なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をしたい。</p>	