

# 変更契約情報

26-342-5

請 負 人		(株)内海建設工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻工業港仮設ポンプ井築造工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,235,560円	15,235,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月25日	平成27年12月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月25日から 平成28年2月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,574,280円	減額4,661,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>着工後、次に挙げる現場の状況により当初設計の躯体構造ではポンプ井の施工が困難である事が判明した。構造を変更する必要が生じ、それに伴う土工・コンクリート工等の数量が増減する為、請負代金額を変更する。</p> <p>① 自立鋼矢板土留の打込・引抜時における隣接構造物への影響                  ② 自立鋼矢板土留の打込・引抜時における架空配電線との干渉                  ③ 残置破損管渠下流側からの海水流入により開削作業が困難である                  ④ 既存管周囲（鋼矢板打込不可部分）の地下水漏水対策が困難</p>	