

変更契約情報

26-348-3

請 負 人		(株)ユアテック石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設電気設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	247,320,000円	262,311,480円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年2月29日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	262,311,480円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年5月20日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・施工業者4者で工事工程について調整を行ったところ、基礎・鉄骨施工に必要な仮設構台の設置・撤去で建築工事が予定より遅れており、工期内で完成が困難であることから工期の延長を行う。 	