

変更契約情報

26-352-01

請 負 人		(有)横山組	
工 事 (業 務) 名		東流下河北1号污水管渠築造工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,524,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 2日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 2日から 平成27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 2日から 平成27年 9月 30日まで	
変 更 内 容		東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、交通誘導員等の労務及び 資機材の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。	