

# 変更契約情報

26-358-03

請 負 人	株式会社堀内建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	狐崎浜 1 号線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 0 7 6, 0 0 0 円	5, 0 7 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 日	平成 2 7 年 6 月 2 2 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 7 年 3 月 2 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日 から平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容	荒天、波浪による影響により別途発注の狐崎浜 1 号線道路災害復旧工事内の擁壁工（護岸）の施工に不測の時間を要したことにより、本工事の排水構造物工の工期内完成が困難となり工期を延期する。		