

# 変更契約情報

26-367-2

請 負 人		株式会社 マルテック	
工 事 ( 業 務 ) 名		23年災十八成浜漁港海岸離岸堤災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	425,954,160円	387,511,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成28年2月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	387,511,560円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年4月28日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は沈下した十八成漁港海岸離岸堤を消波ブロックを製作・運搬・据付嵩上げし従前の効用に復旧するものである。</p> <p>ブロック製作ヤードの賃借で地権者との調整に期間を要したこと及び、気象海象(強風・波浪)により、消波ブロック運搬据付けに不足の日数が生じたことにより、以下のとおり工期を延長変更したい。</p>	