

# 変更契約情報

26-369-03

請 負 人	株式会社齋藤工務店		
工事（業務）名	蛇田排水ポンプ場建設その1工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	282,312,000円	282,312,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年9月28日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	368,439,840円増減額	86,127,840円増
	変更契約締結年月日	平成27年12月7日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年3月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	施工箇所の近隣地域に配慮し、騒音及び粉塵の被害を未然に防ぐため、万能堀、高さ3m、施工延長167mの設置に伴う費用を追加するもの。また、地中連続壁工における掘削工法を、建設発生汚泥の少ない発生汚泥低減型工法に変更し、止水性の確保を図り、工事の進捗を図るため施工延長38.12メートルの増工をするもの。		