

変更契約情報

26-372-02

請 負 人		雁部建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		屋敷浜猪落線道路改良工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,023,600 円	160,023,600 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 27 年 3 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から平成 28 年 3 月 26 日まで	
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、残土受入先の女川町と工程調整をした結果、受入れ時期等に不測の日数を要することから、工事期間を延伸する。	