

# 変更契約情報

26-377-2

請 負 人		(株)協和産業	
工 事 ( 業 務 ) 名		(仮称)日和が丘一丁目団地復興公営住宅・寿楽荘複合施設建設電気設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	140,400,000円	140,400,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月11日	平成27年6月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月11日から 平成28年8月31日まで	平成27年3月11日から 平成28年8月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	142,336,440円	増額1,936,440円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月11日から平成28年8月31日まで	
変 更 内 容		<p>(1) 当初設計において電話設備工事は空配管のみの施工であったが、着工後復興住宅課と協議したところ、主装置2次側配線についても施工した方がより効率的であると判断されたため、1階主端子盤から各中間端子盤、および各住戸内の配線を追加する。</p> <p>(2) 当初設計において屋上階共同廊下における電灯設備、火災報知器、テレビ設備は埋め込み配管であったが、経年劣化によるスラブのひび割れを考慮し、露出配管へと変更する。</p> <p>(3) 機械設備工事におけるガス漏れ警報器設置に伴い、配線を追加する。</p>	