

# 変更契約情報

27-89-1

請 負 人	株式会社 東北建設	
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下交1号築山一丁目ほか3字地内污水管渠築造工事	
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	96,669,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月13日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年7月13日から 平成28年2月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	96,669,720円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月23日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年7月13日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事施工にあたり、隣接区画整理内工事との工程調整や、ガス・水道の道路埋設物の移設協議に不足の日数を要した為、工期内の完成が困難となり、下記のとおり工期を変更する。	