

# 変更契約情報

27-108-1

請 負 人		有限会社三浦工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		南経塚鹿又線道路改良 ( その 3 ) 工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4 1 , 7 8 5 , 2 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 3 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 8 月 3 日 から 平成 2 8 年 3 月 1 8 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4 1 , 7 8 5 , 2 0 0 円	( 増 減 額 な し )
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 4 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 8 月 3 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		本工事を施工するにあたり、信号機を本移設する必要があるため公安委員会と協議・日程調整を進めてきたが、その協議に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくなったため、履行期間を延伸する。	