

変更契約情報

27-123-1

請 負 人		桜井建設工業㈱	
工 事 (業 務) 名		黄金浜際鹿松線ほか16路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	66,420,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年2月9日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	64,059,120円	減額2,360,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年3月15日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工にあたり、現地を精査した結果、当初想定した損傷部分の路盤厚が少ないことが判明したため、路盤の厚さを t=10cm から t=3cm に変更する。</p> <p>また、区画整理施工区間との重複箇所について表層工 A=220 m²を減工する。</p> <p>工事の施工にあたり関連する工事との工程調整に不測の日数を要したため工期を延期する。</p>	