

変更契約情報

27-124-1

請 負 人		(株)マルテック	
工 事 (業 務) 名		金華山休けい所災害復旧建設工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	276,156,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月5日から 平成28年6月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	320,176,800円	増額44,020,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月5日から平成27年9月4日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準とした設計単価の変更を行う。</p> <p>2 地盤改良工事を行っていたところ敷地全般に転石が存在し、施工の支障となることから転石等の撤去及び運搬について追加する。</p> <p>3 台船運搬回数について、転石撤去の追加及び請負者による運搬計画の検討の結果、設計よりも運搬回数が必要となったことから変更を行う。</p>	