

変更契約情報

27-128-1

請 負 人		(株)ピー・エム設備企画	
工 事 (業 務) 名		石巻小学校水泳プール建設機械設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	26,460,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年3月28日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,889,760円	減額570,240円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年5月13日まで	
変 更 内 容		<p>1. 変更工事内容について 雨水柵について RC製で施工することになっていましたが、トラックのコースに干渉することから、児童のつまづき等を防止するため小口径柵に変更する。</p> <p>2. 工期の延長について 石巻小学校水泳プール建設工事設計変更により、建築工事の完成期日が平成28年5月13日まで延長になったことから、建築工事と機械設備工事の請負業者間で工程調整を行ったところ現行の工期内では竣工が不可能なことから、建築工事の工程に合わせた工期を延長する。</p>	