

変更契約情報

27-171-01

請 負 人		有限会社 三浦工業	
工 事 (業 務) 名		西流下单1号 中央一丁目地内污水管渠築造工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 4 4 7, 6 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 9 月 7 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 5 2 9, 6 8 0 円	⊖ 減 額 8 2, 0 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 9 月 7 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		<p>現地にて地権者とます設置場所の立会いを行った結果、取付管についてキャップ止めでの話を受けたため、ますを2箇所減工し7箇所に変更する。</p> <p>付帯工において、現況コンクリート舗装厚さが5cm厚く15cmであったことから、コンクリート舗装版の破碎及び殻運搬処理を2m3増工し5m3に変更する。</p> <p>本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月を平成27年7月から平成27年9月に変更する。</p>	