

変更契約情報

27-183-1

請 負 人		マルイ建業	
工 事 (業 務) 名		北上 (白 浜 ・ 長 塩 谷) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 0 5 6, 8 2 8 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 1 0 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 1 0 月 2 日 から 平 成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 6 8 2, 9 6 0 円	減 額 1, 3 7 3, 8 6 8 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 2 月 1 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 1 0 月 2 日 から 平 成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 当初、配水管布設工事は、日中に現道狭小区間を防集造成工事の関係車両が頻繁に通行することから、当該区間を通行止めの上、夜間施工とする計画であった。(当初夜間施工区間 L=53.4m) しかし、同一箇所防集造成工事の水路切廻工事が行われる際、迂回路を整備することとなり、昼間施工が可能となったことから、作業時間帯を夜間から昼間に変更する。</p> <p>2 排水管布設工事は、新設管等からの給水管切替が全て完了した時点で施工可能となるが、場内水道 (防集造成工事) の進捗が本工事の工期内に収まらないことから協議の結果、場内水道側で施工することとなったため、排水管布設工事を減工とする。</p> <p>3 本復旧工事の一部が場内水道 (防集造成工事) と重複することから、協議の結果、本復旧の一部を場内水道側で施工することとなったため、舗装面積を 285 m² から 233 m² に変更する。</p>	