

変更契約情報

27-194-1

請 負 人	(株)アーステック	
工 事 (業 務) 名	公下单私5号蛇田字新東前沼ほか3字地内枝線築造工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,431,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月4日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,431,520円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	・本工事施工箇所(4箇所)のうち南中里工区及び錦町工区については本工事に先立ち支障物件であるガス・水道管を移設した後、本工事を施工することとしていたが、同工事との工程調整の結果、本工事の工期内完成が困難となったため完成日を変更する。	