

# 変更契約情報

27-221-1

請 負 人		石見銀山建設(株)宮城支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		魚町水産加工団地污水管 ( 8 工区 ) 布設工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 2 1 , 9 3 2 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 2 1 , 9 3 2 , 0 0 0 円	( 増 減 額 な し )
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 から 平成 2 8 年 8 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		宮城県発注の高盛道路工事では、歩道部に仮設道路を設置し、既車道部を作業区域として使用することにより、污水管の埋設位置と施工時期が決定できず、協議に時間を要した。また、道路を拡幅する路線では、用地買収をした土地に污水管の埋設を計画していたが、宮城県と地権者との手続きが進まず遅延が生じた。このため、完成期日までの施工が困難となり、工事日数を要することから工期を変更する。	