

変更契約情報

27-234-1

請 負 人		㈱室内装飾おとこざわ	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団月浜班ほか2か所ポンプ置場新築工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	38,944,800円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月19日から 平成28年3月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	39,559,320円	増額614,520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月19日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		1 月浜班及び小指班ポンプ置場の基礎工事を行う際に、地中に一部岩ズリが確認され、掘削が困難となったことから、ブレイカーによる破碎を追加する。 2 外構のすきとりを行った際に隣地の擁壁の基礎下端が表れてきたため、すきとりを取り止め、擁壁の根入れを確保するため土留めを追加する。	