

変更契約情報

27-258-1

請 負 人	春日興業㈱	
工 事 (業 務) 名	石巻駅工業港北線道路改良工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	19,483,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	19,483,200円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から平成28年6月30日まで
変 更 内 容	工事を進めるにあたり、他事業との工事（災害復旧工事）の調整等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくなった。以上の理由により、工期延期する。	