

変更契約情報

27-282-1

請 負 人	黒須産業㈱	
工 事 (業 務) 名	上中塚向陽町三丁目線ほか16路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	18,360,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,360,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から平成28年7月29日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、関連事業（下水道事業）との調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。	