

変更契約情報

27-295-1

請 負 人		丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		谷川漁港災害復旧付帯工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2,970,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月22日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,464,720円	増額1,494,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月22日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1. 谷川漁港（大谷川地区）の大谷川漁業用道路に隣接する斜面において、法崩れが発生した。</p> <p>2. 本来、斜面の法崩れ対策を実施するが、斜面が私有地、且つ共有地であるため、対策の実施まで相当の期間を要することや、災害復旧工事の完了後、再度法崩れが発生する恐れがあることから、斜面の法崩れ対策が実施されるまでの期間、道路側で落石防護工を施工する必要性が生じた。</p> <p>3. このため、大谷川漁業用道路の災害復旧工事に併せて落石防護工を実施することが、施工性、経済性から望ましいことから、落石防護工を増工する。</p>	