

変更契約情報

請 負 人	株式会社 ミヤケン		
工 事 (業 務) 名	災復6号東部河北処理分区(その1)汚水管渠災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,937,500円	24,937,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年 3月 21日	平成24年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月 21日から 平成24年 3月 30日まで	平成24年 3月 21日から 平成24年 9月 28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年 9月 13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月 21日から 平成25年 3月 15日まで	
変 更 内 容	<p>本工事实施にあたり、東日本大震災に伴い多くの復旧工事が行われている影響から、交通誘導員の確保が困難な状況が続いており、工事の進捗に支障が生じている。また、既設管撤去に伴う管周辺の人力掘削及びセメント改良土による施工に不測の日数を要していることから、下記のとおり工期を延長する。</p> <p>変更前：平成24年 3月 21日から平成24年 9月 28日まで 変更後：平成24年 3月 21日から平成25年 3月 15日まで</p>		