

変更契約情報

請 負 人	株式会社 復建技術コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	十八成浜漁港ほか海岸保全施設災害復旧測量調査設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	33,600,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,655,750円	増減額 5,055,750円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 十八成浜漁港において、地震動解析に備えるための現位置試験及び資料採取のため、ボーリングを各1箇所増工する。</p> <p>また、池ノ浜漁港においては、地震動解析に備えるための現位置試験、資料採取及び土質状況把握のため、ボーリングを2箇所増工する。</p> <p>2. 当初、ボーリング延長及び土質試験数量等は、想定土質により発注しているため、実施による現地の土質にあわせて変更する。</p> <p>3. 測量業務において、防潮堤設計実施に際し、新たに必要となった基準点測量、現地測量及び用地測量を計上するよう変更する。</p> <p>4. 防潮堤設計に際しての設計条件等の調整が整わないため、下記のとおり工期を延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更前：平成24年 3月27日から平成24年11月30日まで 変更後：平成24年 3月27日から平成25年 3月29日まで</p>		