

変更契約情報

請 負 人	株式会社 エイト日本技術開発 東北支社		
工 事 (業 務) 名	荒漁港ほか海岸保全施設災害復旧測量調査設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	54,075,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 4 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 2 日から 平成 24 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	54,349,050円 <input type="checkbox"/> 増減額 274,050円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 2 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務委託箇所の海岸保全施設の断面及び法線等については、各関係機関及び地元関係者や漁港背後用地の土地利用計画との調整において決定するものである。しかし、その調整に当初の予定より時間を要したことから本業務の工程にも遅れが生じ、下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>また、地質調査について、当初想定していた土質状況が実施結果と異なっていたことより、増工し変更する。</p> <p>変更前：平成24年4月2日から平成24年11月30日 変更後：平成24年4月2日から平成25年 3月29日</p>		