

変更契約情報

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 (業 務) 名	災復 2-1 号住吉排水ポンプ場ほか3か所土木施設災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	15,708,000円	15,708,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 29 日	平成 24 年 9 月 19 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 29 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 29 日から 平成 25 年 3 月 5 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,494,750円 増減額 5,213,250円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 2 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 29 日から 平成 25 年 3 月 25 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当初湧水期に施工予定であった伸縮可とう継手設置が、災害調査等の工程と重なり施工時期を逸したため減とする。 ・ 災害調査等に見込み以上の日数を要したため、工期を平成 25 年 3 月 25 日までに変更する。 		