

水産物地方卸売市場の整備(石巻売場、牡鹿売場)

◆高度衛生管理に対応した先進的多機能市場(石巻売場)と、活魚重点取扱市場(牡鹿売場)を整備します。

震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:海と大地との共生プロジェクト】(抜粋)

事業名	実施時期									
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
水産物地方卸売市場建設事業	[進捗状況を示す色付きセル]									

市場名	H23				H24				H25				H26				H27以降		
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10
石巻売場	基本計画策定				地質調査・設計				建設工事・監理										
	H23.7月～一部業務再開								H27年度供用開始予定										
牡鹿売場					地質調査・設計				建設工事・監理										
	H24.2月～一部業務再開								H26年度供用開始予定										

◆魚市場復旧イメージ

←仮設魚市場(石巻売場)
H24水揚量 54,159t(1~12月)
(震災前の約42%・H22比較)

←仮設魚市場(牡鹿売場)
H24水揚量 64t(2~12月)
(震災前の約23%・H22比較)

石巻売場(前回:H26年度未完了)は、地質調査の結果、軟弱地盤による工事に時間を要することから遅れが生じた。
牡鹿売場(前回:H26年8月完了)は、関係機関との調整に時間を要したため、約半年の遅れが生じた。

共同乾燥調製貯蔵施設整備事業

◆地域の農業者が共同で利用できる乾燥調製貯蔵施設の整備を行うことで、営農活動の再開を支援し、農地の利用集積の促進や農業経営の効率化を図ります。

震災復興基本計画【施策大綱3 3 大地とともに生きる(1)被災農林業への再建支援】(抜粋)

事業名	実施時期									
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
生産基盤整備支援事業	[進捗状況を示す色付きセル]									

事業名	H23				H24				H25				H26				H27以降		
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10
共同乾燥調製貯蔵施設整備事業					地質調査・設計				施設建設工事・監理				受入れ開始						
									外構工事										

被災した農地、農業用施設の計画的な復旧

2011.3.19 撮影

平成22年度 撮影

被災直後の農地の状況

除塩作業による農地復旧

個別から共同へ(効率的な農業経営を目指して)

共同乾燥調製貯蔵施設の整備

北上地区共同乾燥調製貯蔵施設
(北上カントリーエレベーター)