

変更契約情報

7-45-1

工 事（業務）名		神割崎自然公園トイレ等改修工事	
請 負 人 名		ホーム・クラフトK	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,025,680円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 8月 1日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 8月 1日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,589,000円 増額 1,563,320円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 8月 1日から令和8年 1月30日まで	
変 更 内 容		<p>1 男子便所、女子便所及び多目的トイレの出入口の戸について、経年による塗膜の剥離及び錆等の著しい劣化が確認されたことから、それぞれの戸の更新工事を追加する。</p> <p>2 屋外南側に設置されているポール灯について、経年による腐食が確認されたことから、ポール灯の更新工事を追加する。</p> <p>3 石巻市工事請負契約締結後の設計単価変更の運用に則り、契約締結日を基準とした設計単価の変更を行う。</p> <p>4 設計変更による追加工事に伴い実施工程を見直した結果、現工期である令和7年11月28日までに本工事を完成させることが困難であるため、上記のとおり工期を延長する。</p>	